□ TBM 회의록 양식

Tool Box Meeting 회의록

TBM 일시	2025 년 06 월 27 일, 06:40 ~ 07:10 작업날짜와 동일함 (예→■, 아니오□)		
작 업 명	**현장명 : 온양농협 대규모점포(하나로마트) 신축공사 작업명 : 방수 공사**		
작업내용	4. 견출 공사 –지하1층 – 지상4층 내부 및 외부 옹벽 면갈이		
TBM장소	지상 1층	위험성평가 실시여부	예■, 아니오□

잠재위험요인	대책 (제거⇨대체⇨통제 순서고려)
① 상부 작업자 하부 추락 위험	① 비계 설치등 상부 작업자 안전대 착용 및 안전로프 사전 설치 후 실시
② 자재 양중시 낙하위험	② 자재양중작업 전 슬링벨트 상태 및 결손상태 확인후 양중 실시
③ 전도 사고	③ 작업장 바닥정리 / 보호구 착용 / 미끄럼방지테이프, 미끄럼방지타일. 타공발판

중점위험 요인		
	선 정	전도방지
	대 책	작업장 주위 불필요한 잔재물 정리

TBM 리더확인	· 소속 ㈜아이디에프 이앤씨	· 직책 반장	· 성명 최 준 호 (서명)

□ 작업 전 안전조치 확인(위 잠재위험요인 (중점위험 포함) 안전조치 여부 재확인

잠재위험요소(중점위험 포함)	조치여부	'아니오' 인 경우 조치내용
① 상부 작업자 하부 추락 위험	예■, 아니오□	
② 자재 양중시 낙하위험낙하물	예■, 아니오□	
③ 전도 사고	예■, 아니오□	

□ 작업 전 일일 안전점검 시행 결과

※ 위험요인 중 조치가 되지 않은 사항, 작업자의 TBM내용 숙지 여부 중점체크

□ 작업 후 종료 미팅(중점대책의 실효성)

□ 참석자 확인 ※ TBM에 참여하지 않은 작업자를 확인하여 미팅 참석 유도

이 름	서 명	이 름	서 명	이 름	서 명
최 준 호					
한 웅 철					
남 만 우					

사 진 대 지

현장명 : 온양농협 대규모점포(하나로마트) 신축공사
작업명 : ㈜아이디에프 이앤씨 (습식방수공사)

날 짜 : 2025. 06. 27 (금)

공 종	방수
위 치	현장내

공 종		공 종	
위 치		위 치	